


REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO						CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA			FECHA DEL REPORTE			2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO						FECHA DE INICIO: 2 DÍA, 5 MES, 2016 AÑO			FECHA: 30 DÍA, 6 MES, 2016 AÑO			SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL	
DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA PURUÁNDIRO - GALEANA KM 4.3 PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, MÉXICO						FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DÍA, 12 MES, 2016 AÑO						DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOE 2015	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (CENTRO DE EMPRENDEDURISMO)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	\$ 9.696.867,27	30%	\$ 2.900.000,00	323	417	10%	SEGUNDO TRIMESTRE CON RECURSO FEDERAL (\$2900,000)

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 10-918048998-E74/C-076/2016 CON FECHA DEL 27 DE ABRIL DE 2016, POR LA EMPRESA "INNOVACIÓN Y PROMOSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN CORREO ELECTRONICO: MARCOTONYS@HOTMAIL.COM TEL 10 DIGITOS: 4381062702	FIRMA 	NOMBRE: M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  FIRMA	 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO DIRECCIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2016

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DÁTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDRIO
DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA PURUÁNDRIO - GALEANA KM 4.3
PURUÁNDRIO, MICHOACÁN, MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 2 DÍA, 5 MES, 2016 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DÍA, 12 MES, 2016 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 30 DÍA, 9 MES, 2016 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2015	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (CENTRO DE EMPRENDEDURISMO)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	\$ 9.696.867,27	54%	\$ 5.216.969,84	323	417	25%	TERCER TRIMESTRE CON RECURSO FEDERAL EJERCIDO 100% (\$5000000) Y RECURSO ESTATAL \$216,969.84

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 10-916048998-E74/C-078/2016 CON FECHA DEL 27 DE ABRIL DE 2016, POR LA EMPRESA "INNOVACIÓN Y PROMOSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRONICO: MARCOTONYS@HOTMAIL.COM
TEL 10 DIGITOS: 4381062702

FIRMA

NOMBRE:

M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURUÁNDRIO
DIRECCIÓN

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA		FECHA DEL REPORTE		2016 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO													
NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO</u>		FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>2</td><td>5</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		2	5	2016	DÍA	MES	AÑO	FECHA <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>31</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		31	12	2016	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
2	5	2016																	
DÍA	MES	AÑO																	
31	12	2016																	
DÍA	MES	AÑO																	
DOMICILIO COMPLETO <u>CARRETERA PURUÁNDIRO - GALEANA KM 4.3</u> <u>PURUÁNDIRO, MICHOACÁN, MÉXICO</u>		FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>27</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		27	12	2016	DÍA	MES	AÑO										
27	12	2016																	
DÍA	MES	AÑO																	

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO E 2015	UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL (CENTRO DE EMPRENDEDURISMO)	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	\$ 9.696.867,27	84%	\$ 8.126.529,11	323	417	35%	CUARTO TRIMESTRE CON RECURSO FEDERAL 100% Y RECURSO ESTATAL (\$3,126529.11), FALTA POR TERMINAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017, SEGÚN PERIODO DE DIFERIMIENTO DEL 22 DE JUNIO DE 2016 A 16 FEBRERO DE 2017

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 10-616048998-E74/C-076/2016 CON FECHA DEL 27 DE ABRIL DE 2016, POR LA EMPRESA "INNOVACIÓN Y PROMOSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN"

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>MARCO ANTONIO SERRATO JUÁREZ</u> CARGO: <u>SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN</u> CORREO ELECTRONICO: <u>MARCOTONY@HOTMAIL.COM</u> TEL 10 DIGITOS: <u>4381062702</u>	NOMBRE: <u>M.C. JORGE ZAMORA MAGAÑA</u> VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  FIRMA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO DIRECCIÓN SELLO OFICIAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) | PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) | AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.